

# Inbetriebnahmeprotokoll für Ladeeinrichtungen im Sinne der Ladesäulenverordnung (LSV)

(in Anlehnung an VDE 0100-600 unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des VDE 0100-722)

## Allgemeine Angaben:

Name und Anschrift des Ladeeinrichtungsbetreibers/Auftraggebers:

Name und Anschrift der Elektrofachkraft/Auftragnehmers:

Nummer des Prüfprotokolls (optional)

## Angaben zu Ladeeinrichtung:

Anlagenart (Art der Ladeeinrichtung sowie der daran befindlichen Ladepunkte)

Standort der Ladeeinrichtung

Adresse:

Strasse und Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Koordinaten bitte als GPS-Koordinaten in Dezimalgrad angeben:

Breitengrad:

Längengrad:

# Inbetriebnahmeprotokoll für Ladeeinrichtungen im Sinne der Ladesäulenverordnung (LSV)

(in Anlehnung an VDE 0100-600 unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des VDE 0100-722)

## Prüfung:

Verwendetes Mess-/Prüfgerät

### Geprüft (Mindestanforderungen):

- Elektrische Durchgängigkeit der Leiter

*Anmerkungen:*

- Isolationswiderstand der elektrischen Anlage

*Anmerkungen:*

- Schutz durch SELV, PELV oder durch Schutztrennung

*Anmerkungen:*

- Widerstand/Impedanz von isolierenden Fußböden und isolierenden Wänden

- Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung

*Anmerkungen:*

- zusätzlicher Schutz

*Anmerkungen:*

- Spannungspolarität

*Anmerkungen:*

- Phasenfolge der Außenleiter

*Anmerkungen:*

# Inbetriebnahmeprotokoll für Ladeeinrichtungen im Sinne der Ladesäulenverordnung (LSV)

(in Anlehnung an VDE 0100-600 unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen des VDE 0100-722)

## Prüfergebnis:

- Wir bestätigen, dass Ihre Ladeeinrichtung den für sie geltenden VDE-Normen entspricht.
- Nach den oben genannten allgemein anerkannten technischen Regeln ist der sichere Gebrauch der Ladeeinrichtung bei bestimmungsgemäßer Anwendung gewährleistet.

Die Prüfung wurde fach- und normgerecht durchgeführt.

Das Prüfprotokoll wurde erhalten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Prüfer

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ladeeinrichtungsbetreiber